




Bosch Termotechnika s.r.o.; Průmyslová 372/1  
108 00 Praha 10-Štěrboholy, IČO:18953573 DIČ:CZ18953573



102 Sn

Odběratel: ( 2552814506 / 2 )

Společenství vlastníků jednotek  
Nám. Na Balabence 1431-1433,1438  
náměstí Na Balabence 1438/2  
190 00 Praha 9

## Faktura

Daňový doklad

Č. faktury: **2552814506**  
Datum vystavení: **24.05.2019**  
Datum zd. plnění: **24.05.2019**  
Datum splatnosti: **23.06.2019**  
Č. zákazníka: **44001083**  
Vyřizuje: **Ročeň Martin**  
Telefon: **+420737214806**  
Telefax:  
Email: **Martin.Rocen@cz.bosch.com**

IČO odběratele: **27452174**, DIČ: **27452174**

Zboží bylo dodáno za předem dohodnutých dodacích a obchodních podmínek:

Příjemce materiálu: **44001083, Společenství vlastníků jednotek, Nám. Na Balabence 1431-1433,1438  
náměstí Na Balabence 1438/2, 190 00 Praha 9**

Podmínky splatnosti: **Až k 23.06.2019 beze srážky**

Fakturuje Vám na základě objednávky [PP 2019 5xGB162> 50kW Balabenka], Vaše číslo

objednávky [e-mail 17.4.2019 p. Cibulec], naše číslo objednávky [2019-000185].

| Pol. | Materiál        | EAN                | Množ.Mj | Jedn.cena | DPH | Celk.bez.DPH |
|------|-----------------|--------------------|---------|-----------|-----|--------------|
|      | Vaše číslo mat. | Označení materiálu |         |           |     |              |

Fakturuje na základě Vaší objednávky: ,  
zakázky: **71837642**

|      |               |                                         |          |            |     |            |
|------|---------------|-----------------------------------------|----------|------------|-----|------------|
| 0010 | 7-738-501-428 |                                         | 1,500 KS |            | 21% |            |
|      |               | Náklady na cestu (hod)                  |          |            |     |            |
|      |               | Neexistuje referenční faktura k položce |          |            |     |            |
|      |               | Ceníková cena                           |          | 330,00 CZK |     | 495,00 CZK |
| 0020 | 7-738-501-429 |                                         | 32 KS    |            | 21% |            |
|      |               | Náklady na vozidlo (km)                 |          |            |     |            |
|      |               | Neexistuje referenční faktura k položce |          |            |     |            |
|      |               | Ceníková cena                           |          | 12,80 CZK  |     | 409,60 CZK |
| 0030 | 7-738-501-841 |                                         | 1 KS     |            | 21% |            |
|      |               | Pravidelná kontrola kval.vody 50-600kW  |          |            |     |            |
|      |               | Neexistuje referenční faktura k položce |          |            |     |            |
|      |               | Ceníková cena                           |          | 380,00 CZK |     | 380,00 CZK |

- Následující strana -

Bosch Termotechnika s.r.o.  
vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 121629  
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy, Tel.: +420 261 300 300  
Bankovní spojení: Citibank a.s. 2050250103/2600

| Pol. | Materiál<br>Vaše číslo mat. | EAN<br>Označení materiálu               | Množ.Mj | Jedn.cena     | DPH | Celk.bez.DPH         |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|-----|----------------------|
| 0040 | 7-738-501-848               |                                         | 1 KS    |               | 21% |                      |
|      |                             | Servis GB162>50kW - 2 kotle v kaskádě   |         |               |     |                      |
|      |                             | Neexistuje referenční faktura k položce |         |               |     |                      |
|      |                             | Ceniková cena                           |         | 3.660,00 CZK  |     | 3.660,00 CZK         |
| 0050 | 7-738-501-849               |                                         | 1 KS    |               | 21% |                      |
|      |                             | Servis GB162>50kW - 3 kotle v kaskádě   |         |               |     |                      |
|      |                             | Neexistuje referenční faktura k položce |         |               |     |                      |
|      |                             | Ceniková cena                           |         | 5.260,00 CZK  |     | 5.260,00 CZK         |
| 0060 | 7-738-501-878               |                                         | 1 KS    |               | 21% |                      |
|      |                             | Servis regulace Logamatic 4323          |         |               |     |                      |
|      |                             | Neexistuje referenční faktura k položce |         |               |     |                      |
|      |                             | Ceniková cena                           |         | 420,00 CZK    |     | 420,00 CZK           |
| 0070 | 7-738-501-885               |                                         | 2 KS    |               | 21% |                      |
|      |                             | Servis modulu FM456/457                 |         |               |     |                      |
|      |                             | Neexistuje referenční faktura k položce |         |               |     |                      |
|      |                             | Ceniková cena                           |         | 400,00 CZK    |     | 800,00 CZK           |
| 0080 | 7-738-501-890               |                                         | 1 KS    |               | 21% |                      |
|      |                             | Kontrola neutr.zařízení NE 0.1/NE1.1    |         |               |     |                      |
|      |                             | Neexistuje referenční faktura k položce |         |               |     |                      |
|      |                             | Ceniková cena                           |         | 140,00 CZK    |     | 140,00 CZK           |
|      |                             | Mezisoučet                              |         |               |     | 11.564,60 CZK        |
|      |                             | Položky celkem                          |         |               |     | 11.564,60 CZK        |
|      |                             | DPH 21 %                                |         | 11.564,60 CZK |     | 2.428,57 CZK         |
|      |                             | <b>Celkem k úhradě</b>                  |         |               |     | <b>13.993,17 CZK</b> |

Za obaly výrobků uváděných na trh byl uhrazen servisní poplatek EKO-KOM pod identifikačním číslem EK-F00023153.

Na položky, na něž se vztahuje zák. č. 22/97 Sb., byla vydána prohlášení o shodě.

Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou zajištěny prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. (www.elektrowin.cz). Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.

Doklad byl vytvořen strojem a je platný bez razítka a podpisu.

## Druh servisní činnosti



Buderus



Dakon



Junkers



Technická pomoc



Uvedení do provozu



Pravidelná prohlídka



Záruční oprava



Pozáruční oprava

Provozovatel (umístění zařízení)

Jméno / firma

BD

Ulice, č.p.

NABALABENKE 1438/2

PSČ, město

PRANOS

Zákazník (plátce faktury)

Jméno / firma

Ulice, č.p.

PSČ, město

Plátce DPH

ANO/NE\*

DIČ

Zařízení

1x R 43

Typové označení

1x CB 112-80 VC  
4x CB 112-100 VC

Výrobní číslo zařízení, FD

Datum prodeje

Datum uvedení do provozu

Popis a příčina závady, provedené práce KONTROLA KONTROLIZACNÍHO BOXU (PH 7)

SERVISNÍ ČISTENÍ A ODBORNÁ PROHLÍDKA PLYNOVÝCH KOTLŮ VIZ PROTOKOLY  
KONTROLA NASTAVENÍ A STAVU PATI REGULACE - KONTROLA KVALITY KOTLOVÉ VODY - CHYBY 5 mg/l  
PH 9,14 - VODIVOST 854 S/cm - TVRDOST 0,75 g/l - STAV VODOMĚRU 19,9691 m  
POZ: KOTELNA SILNĚ ZNEČISTĚNÁ STAVEBNÍM PRACHEM - BYLO PŘEDVEDENO ČISTENÍ  
KOTLŮ A KOTELNĚ PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH - 26. MAČE. PROVOZNI  
ZÁVADY SYSTÉMU V DOPROSTU NEUPRAVENÝ VODŮ - KENI ZAVĚŠENÝ DENÍK - KOTLO OBYJAVNÍ  
V KOTLE 4 NEČISTOTA NA PŘOJEKCI KOTLE A NA PŘÍVODU PLYNU LUTVA OPRAVA

Použitý materiál

Objednací číslo

Označení

Ks

Cena Kč / ks

Cena Kč

Výkaz činnosti

Práce v hodinové sazbě

| Od                   | Do             | Počet | Cena za jednotku Kč | Cena celkem Kč |
|----------------------|----------------|-------|---------------------|----------------|
| 2.8. - 12.00<br>8.50 | 16.00<br>14.30 |       |                     |                |

Doprava

| Ujeté km / pásmo | Cena za jednotku Kč | Cena Kč | Čas na cestě hodin | Cena za jednotku Kč | Cena Kč |
|------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|---------|
| 32               |                     |         | 1,5                |                     |         |

Pokud má být účtována snížená sazba DPH, zákazník svým podpisem čestně prohlašuje, že není plátcem DPH a objekt, kde je umístěno výše uvedené zařízení, je bytovým domem, rodinným domem, nebo bytem v souladu s § 48 zákona o DPH, resp. stavbou pro sociální bydlení v souladu s § 48a zákona o DPH Ano / Ne\*

Pokud je zákazník plátcem DPH, použije se u stavebních a montážních prací režim přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92e zákona o DPH. Výši daně je povinen doplnit plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Zákazník dále prohlašuje, že má být použita snížená sazba daně v souladu s bodem 1. Ano / Ne\*

**Zařízení JE schopno bezpečného provozu /  
Zařízení je zakázáno používat do odstranění výše uvedených závad  
a nové kontroly autorizovaným servisem \***

Celkem Kč bez DPH

Základ daně

Kč

Základní sazba DPH

Kč

Snížená sazba DPH

Kč

Celkový součet včetně DPH

Kč

Přijato v hotovosti

Kč

Kč slovy

Jméno příjemce:

Dne:

\*nehodící se škrtněte

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že výrobek je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním a se způsobem provedení servisního zásahu. V souvislosti s reklamovanou vadou nevznikly žádné škody.

3.5.2019  
Datum vystavení dokladu

JTOL  
Jméno servisního technika

Podpis servisního mechanika

Popis zákazníka

Údaje uvedené v Servisním výkazu, jsou zpracovávány společností Bosch Termotechnika s.r.o. dovozcem zařízení, na vnitřní straně Servisního výkazu naleznete Poučení o zpracovávání osobních údajů.

## 11.14 Kontrola řádné provozní způsobilosti

- Zkontrolujte těsnost všech šroubení.
- Zkontrolujte tlak vody plynového kondenzačního kotle a příp. ji doplňte.

Dbejte přitom na kvalitu vody (→ kapitola 5.2).

► Zkontrolujte nastavení plynového kondenzačního kotle (→ kapitola 7.2 „Nastavovací menu“).

► Zavřete opláštění a utáhněte pojistné šrouby.

K 1 1x6B162-80V2  
K2-K5 4x6B162-100V2

## 11.15 Protokoly o servisních prohlídkách a údržbě

NA BALABENCE 1438/2 PRAHA 9

| Práce v rámci servisní prohlídky                                                                                   | Datum: K1                                                                                                                                                                    | Datum: K2                                           | Datum: K3                                           | Datum: K4                                           | Datum: K5                                           | Datum:                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kontrola celkového stavu topného systému.                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                            | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>            |
| 2. Provedení vizuální prohlídky a funkční zkoušky topného systému.                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>            |
| 3. Kontrola součástí vedoucích plyn a vodu:<br>• Těsnost za provozu ✓<br>• Zjevná koroze ✓<br>• Projevy stárnutí ✓ | <input checked="" type="checkbox"/><br>1220<br>4898                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/><br>1309<br>7949 | <input checked="" type="checkbox"/><br>1106<br>6668 | <input checked="" type="checkbox"/><br>6856<br>4372 | <input checked="" type="checkbox"/><br>4413<br>4828 | <input type="checkbox"/>            |
| 4. Kontrola hořáku, zapalovací a hřídací elektrody.                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Změřte připojovací přetlak plynu.                                                                               | 22/41 mbar                                                                                                                                                                   | ___ mbar                                            | ___ mbar                                            | ___ mbar                                            | ___ mbar                                            | ___ mbar                            |
| 6. Kontrola poměru plyn-vzduch.                                                                                    | -5.5 Pa                                                                                                                                                                      | -4.4 Pa                                             | -4.4 Pa                                             | -4.6 Pa                                             | -5.1 Pa                                             | ___ Pa                              |
| 7. Provedení zkoušky těsnosti za provozu.                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>            |
| 8. Změření obsahu CO (rozbor spalín).                                                                              | 8/77 ppm                                                                                                                                                                     | 8/89 ppm                                            | 8/89 ppm                                            | 8/79 ppm                                            | 5/83 ppm                                            | ___ ppm                             |
| 9. Změření ionizačního proudu.                                                                                     | 40/45 µA                                                                                                                                                                     | 42/48 µA                                            | 39/45 µA                                            | 39/47 µA                                            | 28/43 µA                                            | ___ µA                              |
| 10. Kontrola plnicího tlaku:<br>• Kontrola plnicího tlaku plynového topného systému.                               | <input checked="" type="checkbox"/><br>3.0 bar                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/><br>___ bar      | <input checked="" type="checkbox"/><br>___ bar      | <input checked="" type="checkbox"/><br>___ bar      | <input checked="" type="checkbox"/><br>___ bar      | <input type="checkbox"/><br>___ bar |
| 11. Kontrola systému přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalín.                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>            |
| 12. Kontrola správnosti nastavení regulace.<br>► Využijte návodu k obsluze regulační armatury.                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>            |
| 13. Konečná kontrola servisních prací, provedení měření a dokumentace měřících a zkušebních výsledků.              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>            |
| Potvrzení o provedení odborné servisní prohlídky                                                                   | <p>Marek Štol<br/>TT/SCZ-ASA1<br/>03. 05. 2019</p> <p>Bosch Termotechnika s.r.o.<br/>Právník 3724<br/>100 00 Praha 10 - Starobohy<br/>DIČ: CZ18953573</p> <p><i>Štol</i></p> |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                     |

Tab. 16 Protokoly o servisních prohlídkách a údržbě



## Bosh Termotechnika s r.o.

Průmyslová 372-1

Praha 10 18000

Telefon +420272191106

Fax

Mobil

E-mail servisv@buderus.cz

Internet www.budrus.cz

Majitel  
BD Balabenka  
Na Balabence 2  
Praha 9

Zařízení  
Na Balabence 2  
Praha 9



2 4 8 3

### Měření

Typ E-Tah  
Start 03.05.2019 9:14:21  
Konec 03.05.2019 9:49:44  
Přístroj testo 330-2  
Sériové číslo 02675236

| Datum/čas          | Typ měření  | Palivo       | % O <sub>2</sub> | % CO <sub>2</sub> | ppm COneř | mg/m <sup>3</sup> CO | ppm NO | mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> | Pa tah | °C TS |
|--------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------|
| 03.05.2019 9:14:21 | spalinyK1mi | Zemní plyn H | 5,0              | 9,14              | 8         | 8                    | 12     | 29                                | -6,0   | 43,8  |
| 03.05.2019 9:16:03 | spalinyK1ma | Zemní plyn H | 4,9              | 9,20              | 77        | 82                   | 21     | 51                                | -2,1   | 54,8  |
| 03.05.2019 9:19:36 | spalinyK2mi | Zemní plyn H | 4,9              | 9,20              | 8         | 8                    | 13     | 31                                | -8,7   | 41,9  |
| 03.05.2019 9:22:12 | spalinyK2ma | Zemní plyn H | 4,8              | 9,26              | 89        | 96                   | 21     | 50                                | 2,1    | 58,3  |
| 03.05.2019 9:27:45 | spalinyK3mi | Zemní plyn H | 5,1              | 9,09              | 8         | 8                    | 11     | 27                                | -2,2   | 41,0  |
| 03.05.2019 9:29:08 | spalinyK3ma | Zemní plyn H | 4,9              | 9,20              | 89        | 95                   | 21     | 51                                | 0,0    | 57,5  |
| 03.05.2019 9:33:22 | spalinyK4mi | Zemní plyn H | 5,0              | 9,14              | 8         | 8                    | 13     | 31                                | 1,3    | 43,4  |
| 03.05.2019 9:36:17 | spalinyK4ma | Zemní plyn H | 5,0              | 9,14              | 79        | 84                   | 18     | 44                                | -11,2  | 60,6  |
| 03.05.2019 9:44:09 | spalinyK5mi | Zemní plyn H | 5,2              | 9,03              | 5         | 6                    | 11     | 27                                | 3,8    | 43,1  |
| 03.05.2019 9:47:01 | spalinyK5ma | Zemní plyn H | 5,0              | 9,14              | 77        | 83                   | 19     | 46                                | 4,3    | 59,6  |
| 03.05.2019 9:49:44 | vstup       | - K1-K5 ma   | -                | -                 | -         | -                    | -      | -                                 | -      | -     |

tlak plynu

| °C TV | Pa E-tah | % qA + | Pa E-ΔP | λ    |
|-------|----------|--------|---------|------|
| 19,5  | -5,55    | -4,0   | -5,6    | 1,31 |
| 19,9  | -6,05    | 1,8    | -6,1    | 1,30 |
| 20,6  | -4,44    | -5,0   | -4,4    | 1,30 |
| 21,2  | -4,88    | 1,9    | -4,9    | 1,30 |
| 22,3  | -4,97    | -5,5   | -5,0    | 1,32 |
| 22,6  | -8,51    | 1,8    | -8,5    | 1,30 |
| 22,9  | -4,58    | -4,7   | -4,6    | 1,31 |
| 23,1  | -6,90    | 1,9    | -6,9    | 1,31 |
| 24,1  | -5,19    | -4,9   | -5,2    | 1,33 |
| 24,2  | -8,17    | 1,8    | -8,2    | 1,31 |
| -     | 1 323,2  | -      | -       | -    |